

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	661	Фонд державного майна України	
	(КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	(найменування головного розпорядника)	
2.	6611000	Апарат Фонду державного майна України	
	(КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	(найменування відповідального виконавця)	
3.	6611080	0433	Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства «Центренерго», пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України
	(КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	(КФКВК <sup>2</sup> )	(найменування бюджетної програми)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне управління державною власністю

### 5. Мета бюджетної програми

Відновлення Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій ПАТ "Центренерго" для забезпечення споживачів країни електричною енергією, зокрема селища Слобожанського та міста Українка тепловою енергією, послугами з водопостачання та водовідведення.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Влаштування укриття та відновлення будівельних конструкцій Головних корпусів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій ПАТ "Центренерго"
2	Будівництво захисних споруд для інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій ПАТ "Центренерго".
3	Відновлення обладнання Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій ПАТ "Центренерго" для забезпечення постачання тепла

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			826 230,0	826 230,0		305 303,5	305 303,5		-520 926,5	-520 926,5



Усього

Фонд державного майна України

№10-14-1-5446 від 28.02.2025

КЕП: Тимошенко І. О. 28.02.2025 22:19

3FAA9288358EC00304000007F4E38005AA4CB00

Сертифікат дійсний з 04.01.2024 00:00 до 03.01.2026 23:59

1	Будівництво та відновлення об'єктів критичної інфраструктури, будинків та споруд Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій ПАТ "Центрэнерго", яке виконує функції замовника робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів виробничого комплексу, інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення,	826230,0	826230,0	305303,5	305303,5	-520926,5	-520926,5
---	---	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим на всій території України, що негативно вплинуло на виконання результативних показників бюджетної програми.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії", з метою забезпечення фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Фондом державного майна України (далі - Фонд) було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центрэнерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

З метою реалізації заходів з відновлення критичної інфраструктури у 2024 році ПАТ "Центрэнерго" (далі - Товариство) розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу проектів, виконано частину основних будівельно-монтажних робіт, а саме: частину робіт по закриттю будівель Головних корпусів та їх захисту від впливу факторів зовнішнього середовища, з підготовки будівельних майданчиків, почалися роботи з облаштування захисних споруд автотрансформаторів. Через наявну небезпеку та постійні обстріли критичної інфраструктури завершення реалізації заходів планується у 2025 році.

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрат</i>						
1	Виготовлення та монтаж РОУ 140/25 (редукційно-охолоджувальної установки) на Зміївській тепловій електричній станції	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні Внутрішньогосподарський облік	30000		-30000
2	Влаштування укриттів та відновлення будівельних конструкцій Головних корпусів Зміївської теплової електричної станції	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні Внутрішньогосподарський облік	133865	73053,7	-60811,3
3	Влаштування укриттів та відновлення будівельних конструкцій Головних корпусів Трипільської теплової електричної станції	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні Внутрішньогосподарський облік	133865	79382	-54483

4	Будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської теплової електричної станції	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні Внутрішньогосподарський облік	264250	73717,5	-190532,5
5	Будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Трипільської теплової електричної станції	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні Внутрішньогосподарський облік	264250	79150,3	-185099,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Виготовлення та монтаж РОУ 140/25 (редукційно-охолоджувальної установки) на Зміївській тепловій електричній станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що під час формування технічних вимог для закупівлі робіт з виготовлення комплексу обладнання РОУ 140/25 з'ясувалась необхідність у комплектуючих, які не можуть бути виготовлені вітчизняним виробником в стислі терміни через дефіцит, викликаний військовим станом, окупацією територій, на яких розміщена частина виробництва трубної продукції, трубопровідної арматури та засобів КВПтаА (контрольно-вимірювальні пристрої та автоматика). Придбання аналогічних імпорتنих матеріалів та обладнання займає 3-4 місяці з урахуванням їх транспортування, що перевищує заплановані терміни.

У зв'язку із вищезазначеним було прийнято рішення щодо відтермінування реалізації даного проекту.

Щодо результативного показника "Влаштування укриттів та відновлення будівельних конструкцій Головних корпусів Зміївської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що у відповідності до умов договорів на Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) будівлі Головного корпусу Зміївської ТЕС розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту.

На даний час частково виконані основні будвельно-монтажні роботи по закриттю будівлі Головного корпусу та її захисту від впливу факторів зовнішнього середовища.

Враховуючи розташування об'єкта будівництва в Харківському регіоні, наближеність до районів проведення бойових дій, постійні загрози ракетних обстрілів та повітряні тривоги виконання робіт значно ускладнюється.

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Влаштування укриттів та відновлення будівельних конструкцій Головних корпусів Трипільської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що у відповідності до договору на Аварійно-відновлювальні роботи будівлі Головного корпусу Трипільської ТЕС розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту.

На даний час частково виконано основні будвельно-монтажні роботи по закриттю будівлі Головного корпусу та її захисту від впливу факторів зовнішнього середовища.

Постійні загрози ракетних обстрілів та повітряні тривоги значно ускладнюють виконання робіт.

Зважаючи на вищевикладене завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що укладений договір на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської ТЕС було розірвано за ініціативою контрагента через неможливість виконання робіт у встановлені терміни (до 31.12.2024).

Товариством було проведено нову процедуру вибору підрядника для виконання зазначених робіт.

Новим підрядником виконувалися роботи з розробки проектно-кошторисної документації та роботи з підготовки будівельного майданчика, проводяться підготовчі роботи з будівництва об'єкта.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1482 "Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" за погодженням з ФДМУ (лист від 18.12.2024 № 10-14-34090) ПАТ "Центрэнерго" було здійснено попередню оплату у сумі 73 717,5 тис.грн (30% вартості договору).

Зважаючи на вищевикладене завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Трипільської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що укладений договір на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської ТЕС було розірвано за ініціативою контрагента через неможливість виконання робіт у встановлені терміни (до 31.12.2024).

Товариством було проведено нову процедуру вибору підрядника для виконання зазначених робіт.

Новим підрядником виконувалися роботи з розробки проектно-кошторисної документації та роботи з підготовки будівельного майданчика, проводяться підготовчі роботи з будівництва об'єкта.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1482 "Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" за погодженням з ФДМУ (лист від

18.12.2024 № 10-14-34090) ПАТ "Центренерго" було здійснено попередню оплату у сумі 74 000,0 тис.грн (30% вартості договору). Також у грудні 2024 року було здійснено оплату за розробку проектної документації на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів у сумі 5 150,3 тис.грн.

Зважаючи на вищевикладене завершення робіт очікується у 2025 році

2 продукту					
1	Кількість введених в експлуатацію РОУ 140/25	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	-1
2	Кількість відновлених та облаштованих укриттями будівельних конструкцій Головного корпусу Зміївської теплової електричної станції	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	-1
3	Кількість відновлених та облаштованих укриттями будівельних конструкцій Головного корпусу Трипільської теплової електричної станції	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	-1
4	Кількість збудованих захисних споруд для автотрансформаторів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	-4
5	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	4 -1
6	Потужність відновленої та захищеної генерації в результаті здійснення відповідних заходів на Зміївській тепловій електричній станції	кВт	Внутрішньогосподарський облік	250000	-250000
7	Потужність відновленої та захищеної генерації в результаті здійснення відповідних заходів на Трипільській тепловій електричній станції	кВт	Внутрішньогосподарський облік	250000	-250000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Кількість введених в експлуатацію РОУ 140/25".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що у зв'язку із неможливістю у стислі терміни здійснити поставки обладнання та матеріалів іноземного виробництва для влаштування РОУ 140/25 реалізацію проекту відтерміновано на наступні періоди.

Щодо результативного показника "Кількість відновлених та облаштованих укриттями будівельних конструкцій Головного корпусу Зміївської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим по всій території України.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії", з метою фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів ФДМУ було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центренерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

У відповідності до умов договорів на Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) будівлі Головного корпусу Зміївської ТЕС, укладених у жовтні 2024 року, розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту.

На даний час частково виконані основні будівельно-монтажні роботи по закриттю будівлі Головного корпусу та її захисту від впливу факторів зовнішнього середовища.

Розташування об'єктів будівництва в Харківському регіоні, наближеність до районів проведення активних бойових дій, постійні загрози ракетних обстрілів та повітряні тривоги значно ускладнюють виконання робіт.

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Кількість відновлених та облаштованих укриттями будівельних конструкцій Головного корпусу Трипільської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим на всій території України.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" з метою фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів ФДМУ було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових

електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центрэнерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

У відповідності до умов договору на Аварійно-відновлювані роботи будівлі Головного корпусу Трипільської ТЕС, укладеного у вересні 2024 року розроблено проєктно-кошторисну документацію та проведено експертизу проєкту.

На даний час частково виконано основні будівельно-монтажні роботи по закриттю будівлі Головного корпусу та її захисту від впливу факторів зовнішнього середовища. Постійні загрози ракетних обстрілів та повітряні тривоги значно ускладнюють виконання робіт.

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Кількість збудованих захисних споруд для автотрансформаторів".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим на всій території України.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" з метою фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів ФДМУ було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центрэнерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

Укладені договори на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської та Трипільської ТЕС було розірвано за ініціативою контрагента через неможливість виконання робіт у встановлені терміни (до 31.12.2024).

Товариством було проведено нову процедуру вибору підрядників для виконання зазначених робіт. Новими підрядниками виконувалися роботи з розробки проєктно-кошторисної документації, роботи з підготовки будівельного майданчика та проводяться підготовчі роботи по будівництву об'єкта.

На темпи робіт впливає розташування об'єктів будівництва, особливо наближеність до районів проведення бойових дій у Харківському регіоні, постійні загрози ракетних обстрілів та повітряні тривоги значно ускладнюють виконання робіт.

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Кількість виготовленої проєктно-кошторисної документації".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що робота з розробки проєктно-кошторисної документації на виготовлення та монтаж РОУ 140/25 на Зміївській ТЕС не виконувалися у зв'язку з прийнятим рішенням щодо відтермінування реалізації діючого проєкту.

Виконано роботи з розробки проєктно-кошторисної документації на аварійно-відновлювальні роботи будівлі Головного корпусу Трипільської та Зміївської ТЕС.

Завершується розробка проєктно-кошторисної документації з будівництва захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської ТЕС.

Виконано роботи з розробки проєктно-кошторисної документації з будівництва захисних споруд для автотрансформаторів Трипільської ТЕС.

Щодо результативного показника "Потужність відновленої та захищеної генерації в результаті здійснення відповідних заходів на Зміївській теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим на всій території України, що негативно вплинуло на виконання результативних показників.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії", з метою фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів ФДМУ було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центрэнерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

З метою реалізації заходів з відновлення критичної інфраструктури у 2024 році ПАТ "Центрэнерго" розроблено проєктно-кошторисну документацію, проведено експертизу проєктів, виконано частину основних будівельно-монтажних робіт, а саме: облаштування споруди трансформатора.

Через наявну небезпеку та постійні обстріли критичної інфраструктури завершення реалізації заходів планується у 2025 році.

Виготовлення та монтаж РОУ 140/25 на Зміївській ТЕС відтерміновано на наступні періоди у зв'язку із неможливістю у стислі терміни здійснити поставку обладнання та матеріалів іноземного виробництва для влаштування РОУ 140/25.

Щодо результативного показника "Потужність відновленої та захищеної генерації в результаті здійснення відповідних заходів на Трипільській тепловій електричній станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим на всій території України, що негативно вплинуло на виконання результативних показників.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" з метою фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів ФДМУ було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центрэнерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

З метою реалізації заходів з відновлення критичної інфраструктури у 2024 році ПАТ "Центрэнерго" розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу проектів, виконано частину основних будівельно-монтажних робіт, а саме: облаштування споруди трансформатора.

Через наявну небезпеку та постійні обстріли критичної інфраструктури завершення реалізації заходів планується у 2025 році.

<i>3 ефективності</i>					
1	Середня вартість будівництва захисної споруди для одного автотрансформатора Зміївської теплової електричної станції	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні Внутрішньогосподарський облік	132125	-132125
2	Середня вартість будівництва захисної споруди для одного автотрансформатора Трипільської теплової електричної станції	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні Внутрішньогосподарський облік	132125	-132125

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Середня вартість будівництва захисної споруди для одного автотрансформатора Зміївської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що договір на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської ТЕС було розірвано за ініціативою контрагента через неможливість виконання робіт у встановлені терміни (до 31.12.2024).

Товариством було проведено нову процедуру вибору підрядників для виконання зазначених робіт.

Новим підрядником виконувалися роботи з розробки проектно-кошторисної документації та роботи з підготовки будівельного майданчика. На даний час проводяться підготовчі роботи з будівництва об'єкта.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1482 "Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" за погодженням з ФДМУ (лист від 18.12.2024 № 10-14-34090) ПАТ "Центрэнерго" було здійснено попередню оплату в сумі 73 717,5 тис.грн (30% вартості договору).

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Середня вартість будівництва захисної споруди для одного автотрансформатора Трипільської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що договір на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Трипільської ТЕС було розірвано за ініціативою контрагента через неможливість виконання робіт у встановлені терміни (до 31.12.2024).

Товариством було проведено нову процедуру вибору підрядників для виконання зазначених робіт.

Новим підрядником розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів, були проведені роботи з підготовки будівельного майданчика, проводяться підготовчі роботи з будівництва об'єкта.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1482 "Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" за погодженням з ФДМУ (лист від 18.12.2024 № 10-14-34090) ПАТ "Центрэнерго" було здійснено попередню оплату в сумі 74 000,0 тис.грн (30% вартості договору). Також у грудні 2024 року було здійснено оплату за розробку проектно-кошторисної документації на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів у сумі 5 150,3 тис.грн.

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

4 *якості*

1	Введення в експлуатацію РОУ 140/25	віде.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
2	Частка введених в експлуатацію об'єктів укріття та відновлених конструкцій Головних корпусів Зміївської теплової електричної станції	віде.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
3	Частка введених в експлуатацію об'єктів укріття та відновлених конструкцій Головних корпусів Трипільської теплової електричної станції	віде.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
4	Частка введених в експлуатацію захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської теплової електричної станції	віде.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
5	Частка введених в експлуатацію захисних споруд для автотрансформаторів Трипільської теплової електричної станції	віде.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Введення в експлуатацію РОУ 140/25".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що у зв'язку із прийнятим рішенням щодо відтермінування реалізації проекту з виготовлення та монтажу РОУ 140/25 на Зміївській ТЕС на наступні періоди роботи не виконувалися.

Щодо результативного показника "Частка введених в експлуатацію об'єктів укріття та відновлених конструкцій Головних корпусів Зміївської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим на всій території України, що негативно вплинуло на виконання результативних показників.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії", з метою фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів ФДМУ було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центрэнерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

У відповідності до умов договорів на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Головного корпусу Зміївської ТЕС розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту, частково виконані основні будівельно-монтажні роботи по закриттю будівлі Головного корпусу та її захисту від впливу факторів зовнішнього середовища.

Враховуючи розташування об'єкта будівництва у Харківському регіоні, наближеність до районів проведення бойових дій, постійні загрози ракетних обстрілів та повітряні тривоги, виконання робіт значно ускладнюється.

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Частка введених в експлуатацію об'єктів укріття та відновлених конструкцій Головних корпусів Трипільської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим на всій території України, що негативно вплинуло на виконання результативних показників.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії", з метою фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів ФДМУ було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центрэнерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

У відповідності до умов договорів на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Головного корпусу Зміївської ТЕС розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту, частково виконані основні будівельно-монтажні роботи по закриттю будівлі Головного корпусу та її захисту від впливу факторів зовнішнього середовища.

Враховуючи розташування об'єкта будівництва у Харківському регіоні, наближеність до районів проведення бойових дій, постійні загрози ракетних обстрілів та

повітряні тривоги, виконання робіт значно ускладнюється.

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Частка введених в експлуатацію захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим на всій території України, що негативно вплинуло на виконання результативних показників.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" з метою фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів ФДМУ було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центренерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

Внаслідок того, що укладений договір на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Зміївської ТЕС було розірвано за ініціативи контрагента через неможливість виконання робіт у встановлені терміни (до 31.12.2024) Товариством було проведено нову процедуру вибору підрядника для виконання зазначених робіт. Новим підрядником виконувалися роботи з розробки проектно-кошторисної документації, роботи з підготовки будівельного майданчика та проводяться підготовчі роботи з будівництва об'єкта.

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

Щодо результативного показника "Частка введених в експлуатацію захисних споруд для автотрансформаторів Трипільської теплової електричної станції".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено особливий правовий режим на всій території України, що негативно вплинуло на виконання результативних показників.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" з метою фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів ФДМУ було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центренерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

Внаслідок того, що укладений договір на будівництво захисних споруд для автотрансформаторів Трипільської ТЕС було розірвано за ініціативи контрагента через неможливість виконання робіт у встановлені терміни (до 31.12.2024), Товариством було проведено нову процедуру вибору підрядника для виконання зазначених робіт. Новим підрядником виконувалися роботи з розробки проектно-кошторисної документації, роботи з підготовки будівельного майданчика та проводяться підготовчі роботи з будівництва об'єкта.

Зважаючи на вищевикладене, завершення робіт очікується у 2025 році.

---

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми доводить, що наявний воєнний стан в Україні мав негативний вплив на виконання планових результативних показників бюджетної програми. Детальний Аналіз відхилень фактичних результативних показників від планових, наведений у п.п. 7, 9 "Звіту про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік"



#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Введення в Україні особливого правового режиму (воєнного стану) відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 647/2022 мало негативний вплив на виконання результативних показників бюджетної програми.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 437-р "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" , з метою забезпечення фінансування заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Фондом державного майна України (далі - Фонд) було відкрито нову бюджетну програму та затверджено наказом від 01.08.2024 № 1758 паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611080 "Здійснення заходів з відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплових електричних станцій публічного акціонерного товариства "Центренерго", пов'язаних з ліквідацією наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

З метою реалізації заходів з відновлення критичної інфраструктури у 2024 році ПАТ "Центренерго" розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу проектів, виконано частину основних будівельно-монтажних робіт, а саме: частину робіт по закриттю будівель Головних корпусів та їх захисту від впливу факторів зовнішнього середовища, з підготовки будівельних майданчиків, почалися роботи з облаштування захисних споруд трансформаторів. Через наявну небезпеку та постійні обстріли критичної інфраструктури завершення реалізації заходів планується у 2025 році.

---

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**В. о. Голови Фонду державного майна  
України**

---

(підпис)

**Ігор ТИМОШЕНКО**

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)